

Số: /TTr-UBND

TP. Hải Dương, ngày tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông đường Tân Dân,
phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 27 tháng 6 năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương;

Theo đề nghị tại của phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 422/TTr-TCKH ngày 15/12/2023, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương với những nội dung sau:

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương đã được thi công cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, do vướng công tác giải phóng mặt bằng (đoạn đầu nối ra đường phố Văn) nên dự án chưa bàn giao đưa vào sử dụng, hoàn thiện các hồ sơ để thực hiện công tác thanh quyết toán dự án. Đồng thời, trên cơ sở Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2023 lần 7 (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Trong đó, ngân sách tỉnh cấp vốn để thực hiện triển khai dự án. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn và thời gian thực

hiện dự án phù hợp với tình hình thực tế, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Thời gian thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của HĐND thành phố Hải Dương là: Năm 2021-2023.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2024.

2.2. Nguồn vốn thực hiện dự án

- Nguồn vốn thực hiện dự án được duyệt tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của HĐND thành phố Hải Dương là: Ngân sách thành phố.

- Nguồn vốn điều chỉnh: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách thành phố và các nguồn vốn khác.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các đại biểu dự họp;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Hồ Đăng